

REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO

2016

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE _____ INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO
DOMICILIO COMPLETO _____ Av. Tecnológico 1555 Sur Periférico Gómez Palacio - Lerdo C.P. 35150
_____ Lerdo Durango

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DEL REPORTE

FECHA DE INICIO

17	9	2015
DÍA	MES	AÑO

FECHA DE TERMINACIÓN

30	12	2015
DÍA	MES	AÑO

FECHA

3	9	2016
DÍA	MES	AÑO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/ O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA (2014-2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL			\$				
PIFIT 2015	Sala de Gestión e Incubación de Empresas	455,000.00	455,000.00	910,000.00	910,000.00	100%	910,000.00	2345	2653	100%	Término de obra
PIFIT 2015	3ra. Etapa del Laboratorio de Físico - Química	880,000.00	880,000.00	1,760,000.00	1,760,000.00	100%	1,760,000.00	2345	2653	100%	Término de obra

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE : _____ Ing. David Villa Herrera
CARGO : _____ Jefe del Depto. De Planeación, Programación y Presupuestación
CORREO ELECTRONICO: _____ planeacion@itslerdo.edu.mx
TEL 10 DIGITOS : _____ 871 7252371

NOMBRE :

VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

_____ Ing. Carlos Gerardo Landeros Araujo
FIRMA

_____ **FIRMA**

SELLO OFICIAL