

REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO
DOMICILIO Av. Tecnológico 1555 Sur Periférico Gómez Palacio - Lerdo C.P. 35150
COMPLETO Lerdo Durango

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO 17 9 2015
FECHA DE TERMINACIÓN 30 12 2015

FECHA DEL REPORTE

FECHA 3 9 2016
DÍA MES AÑO

2016 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA (2014-2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PIFI 2015	Sala de Gestión e Incubación de Empresas	455,000.00	455,000.00	910,000.00	910,000.00	100%	910,000.00	2345	2653	100%	Término de obra
PIFI 2015	3ra. Etapa del Laboratorio de Fieco Química	880,000.00	880,000.00	1,760,000.00	1,760,000.00	100%	1,760,000.00	2345	2653	100%	Término de obra

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:



RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Ing. David Viera Herrera

CARGO: Jefe del Depto. De Planeación, Programación y Presupuestación

CORREO ELECTRÓNICO: danielviera@stelsur.mx

TEL. 10 DÍGITOS: 871 7252371

[NOMBRE:]

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

CLAVE 10EIT0002F

DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA

DIRECCIÓN GENERAL