

REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO										2016																							
NOMBRE <u>INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO</u> DOMICILIO COMPLETO <u>Av. Tecnológico 1555 Sur Periférico Gómez Palacio - Lerdo C.P. 35150</u> <u>Lerdo Durango</u>										CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DE INICIO <table border="1" style="font-size: small;"> <tr><td>17</td><td>9</td><td>2015</td></tr> <tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr> </table> FECHA DE TERMINACIÓN <table border="1" style="font-size: small;"> <tr><td>30</td><td>12</td><td>2015</td></tr> <tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr> </table>		17	9	2015	DÍA	MES	AÑO	30	12	2015	DÍA	MES	AÑO	FECHA DEL REPORTE FECHA <table border="1" style="font-size: small;"> <tr><td>3</td><td>9</td><td>2016</td></tr> <tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr> </table>		3	9	2016	DÍA	MES	AÑO	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA	
17	9	2015																															
DÍA	MES	AÑO																															
30	12	2015																															
DÍA	MES	AÑO																															
3	9	2016																															
DÍA	MES	AÑO																															
PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA (2014-2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES																						
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$																										
PIFIT 2015	Sala de Gestión e Incubación de Empresas	455,000.00	455,000.00	910,000.00	910,000.00	100%	910,000.00	2345	2653	100%	Término de obra																						
PIFIT 2015	3ra. Etapa del Laboratorio de Físico - Química	880,000.00	880,000.00	1,760,000.00	1,760,000.00	100%	1,760,000.00	2345	2653	100%	Término de obra																						

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE : <u>Ing. David Villa Herrera</u> CARGO : <u>Jefe del Depto. De Planeación, Programación y Presupuestación</u> CORREO ELECTRONICO: <u>gparecon@isterdo.edu.mx</u> TEL 10 DIGITOS : <u>811 7252311</u>	NOMBRE : <u>Ing. Carlos Gerardo Landeros Araujo</u> VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO FIRMA SELLO OFICIAL
--	--

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.